

## ढुकवॉ परियोजना (24 मेगावाट)

### (प्रचालनाधीन)

ढुकवॉ एसएचईपी का निर्माण उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के पार मौजूदा ढुकवॉ चिनाई सह मिट्टी के बांध के तल पर किया गया है। 8.22 मी. ऊंचा मौजूदा बांध 2972 मीटर लंबा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्य लगभग एप्रोच चैनल हैं। 502 मी. लम्बा, 4 न. आरसीसी बैरल, इनटेक कार्य, एचआरसी लगभग 1451 मी. लम्बा, फोरबे स्पिल चैनल के साथ स्पिलवे, सरफेस पावर हाउस, टीआरसी लगभग 919 मी. लंबा, क्रॉस ड्रेनेज कार्य और स्विचयार्ड। वार्षिक विद्युत उत्पादन 46.53% लोड फैक्टर पर 97.82 मि.यू. होगा (पानी की उपलब्धता के अनुसार)।

### परियोजना की कमीशनिंग:

परियोजना की कमीशनिंग दिनांक 20.12.2019 को की गई।

### सीओडी अनुमति:

ढुकवॉ परियोजना के लिए यूपीपीसीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए को माननीय यूपीईआरसी द्वारा दिनांक 13.05.2020 को अनुमोदित किया गया। यूपीपीसीएल द्वारा पत्र संख्या-112/सीई/पीपीए-आर, दिनांक 05.06.20 के माध्यम से दिनांक 13.01.2020 को 00:00 बजे ढुकवॉ एसएचईपी के सीओडी पर सहमति दी गई।

### प्रशुल्क:

यूपीईआरसी ने ढुकवॉ एसएचईपी के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से प्रभावी, दिनांक 19.05.2020 के आदेश के तहत रु. 4.87/किलोवाट घंटे की दर से निर्धारित प्रशुल्क को मंजूरी दी।

28 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जल अनुमति हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

### उत्पादन:

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन	
		लक्ष्य (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)
1.	2020-21	86.00	72.24
2.	2021-22	60.00	58.25
3.	2022-23	60.00	82.47
4.	2023-24	80.26	74.89
कुल उत्पादन		286.26	287.85

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ढुकवॉ एसएचईपी से उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	तिमाही/माह	उत्पादन	
		लक्ष्य (मि.यू.)	उपलब्धि (मि.यू.)
1.	अप्रैल'24 से जून '24	10.00	5.61
2.	जुलाई'24	2.50	1.90
3.	अगस्त'24	0.00	12.55
कुल (अगस्त, 24 तक)		12.50	20.06

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अगस्त 2024 तक संचयी उत्पादन 12.50 एमयू के लक्ष्य की तुलना में 20.06 एमयू है और प्राप्त संचयी पीएफ 22.76% है।

**टिप्पणी:** यूपीआईडी द्वारा हेड की उपलब्धता और जलाशय से जल के निर्वहन के अनुसार उत्पादन किया जा रहा है।